



绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	2022年桃溪镇寺河村、马山口镇大寨村道路建设项目			项目负责人及电话	江红芹18203815170			
主管部门	内乡县民族宗教和侨务服务中心			实施单位	内乡县民族宗教和侨务服务中心			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	46		44.42	10	97%	9.7	
	其中:财政拨款	46		44.42				
	其他资金	0						
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标1: 桃溪镇寺河村新建C25砼道路2条, 分别为4米宽、18公分厚道路500米, 3米宽、18公分厚道路280米, 共2840m²。项目实施后, 将连接桃溪镇寺河村张沟组、李沟组, 方便42户223人群众出行, 其中脱贫户4户12人, 从事农业生产生活; 西岭组道路修建后, 方便55户146人群众出行, 其中脱贫户10户26人, 从事农业生产生活。大大解决了出行困难问题, 方便少数民族群众生产生活, 带动当地经济发展。</p> <p>目标2: 马山口镇大寨村新建C25砼道路1条, 3米宽、18公分厚道路514米, 1542m²。项目实施后, 将惠及马山口镇大寨村十二组、十四组、十五组, 157户636人出行, 改善出行条件, 方便生产生活, 带动当地经济发展。</p>			<p>目标1: 桃溪镇寺河村新建C25砼道路2条, 分别为4米宽、18公分厚道路500米, 3米宽、18公分厚道路280米, 共2840m²。项目实施后, 将连接桃溪镇寺河村张沟组、李沟组, 方便42户223人群众出行, 其中脱贫户4户12人, 从事农业生产生活; 西岭组道路修建后, 方便55户146人群众出行, 其中脱贫户10户26人, 从事农业生产生活。大大解决了出行困难问题, 方便少数民族群众生产生活, 带动当地经济发展。</p> <p>目标2: 马山口镇大寨村新建C25砼道路1条, 3米宽、18公分厚道路514米, 1542m²。项目实施后, 将惠及马山口镇大寨村十二组、十四组、十五组, 157户636人出行, 改善出行条件, 方便生产生活, 带动当地经济发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	贫困村新建改建公路里程(≥**公里)	20	1.3公里	1.3公里	20	
		质量指标	项目验收合格(100%)	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时(100%)	10	100%	100%	10	
		成本指标	道路补助标准(万元/公里)	10	35.4万元/公里	35.4万元/公里	10	
	社会效益指标		建制村通客车率(≥)	10	100%	100%	10	
			通硬化路率	5	80%	80%	5	
			出行平均缩	5	0.2小时	0.2小时	5	
	可持续影响		工程设计使用年限(≥)	10	10年	10年	10	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度(≥)	10	90%	90%	10	
总分				100			99.7	

